

Муниципальное казенное учреждение «ПОЛИГОН» (МКУ «ПОЛИГОН»)  
 Юридический адрес: 655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Ленина, 31,  
 ИНН 1900019662, КПП 190001001, ОГРН 1251900003310,  
 Эл.адрес: [poligon\\_mur@mail.ru](mailto:poligon_mur@mail.ru), тел.8(39041)3-34-43

МКУ «ПОЛИГОН»  
 УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МКУ «ПОЛИГОН»  
 В.В. Шпет  
 «08» 04 2026 г.

### План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг.

#### I. Результаты прохождения предыдущих трех отопительных периодов (В соответствии с требованиями анализа надежности и планирования ремонтов)

| № п/п | Периоды отопительных сезонов             | Количество котельных, котлов  | Результат прохождения   | Основные замечания / Дефекты  |
|-------|--|---|-------------------------|---|
| 1     | 2023-2024 гг.<br>18.09.2023 – 08.05.2024 | Котельная № 2:<br>ВСКЗ – ПРОМ – 21,<br>2 ш.<br>Котельная № 3:<br>КВр -0.63, КВр – 0.8,<br>КВр -1.0. | Без аварийных остановок | Нарушения тепловой изоляции на участках теплосети котельной № 3.  |
| 2     | 2024-2025 гг.<br>14.09.2024 – 01.05.2025 | Котельная № 2:<br>ВСКЗ – ПРОМ – 21,<br>2 ш.<br>Котельная № 3:<br>КВр -0.63, КВр – 0.8,<br>КВр -1.0. | Без аварийных остановок | Высокий износ дымовой трубы котельной № 3 (требуется замены).   |
| 3     | 2025-2026 гг.<br>09.09.2025 -            | Котельная № 2:<br>ВСКЗ – ПРОМ – 21,<br>2 ш.<br>Котельная № 3:<br>КВр -0.63, КВр – 0.8,<br>КВр -1.0. | Без аварийных остановок | План подготовки выполнен в полном объеме. Порыв трубопровода теплоснабжения, котельная № 3, д. Кайбалы, Ж/Д Гагарина 31 |

#### II. Организационная часть

| № п/п | Мероприятия   | Ответственный за исполнение    | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
|-------|---|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1     | Весенний осмотр дымовой трубы, строительных конструкций здания котельной (котельные № 2, № 3) | Нач. участка<br>Чистобаев М.Е. | Май             |                      |
| 2     | Актуализация приказов, программы проведения   | Нач. участка<br>Чистобаев М.Е. | Июнь-Июль       |                      |

| № п/п | Мероприятия  | Ответственный за исполнение                           | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
|-------|--|---|-----------------|----------------------|
|       | противоаварийных тренировок, инструкций, схем, оперативных журналов, паспортов дымовой трубы, конструктивных зданий (котельные № 2 и № 3)  |   |                 |                      |
| 3     | Формирование и утверждение графиков сдачи экзаменов  | Гл. инженер<br>Цуриков А.В.                           | Июль-<br>Август |                      |
| 4     | Актуализация температурных графиков  | Гл. инженер<br>Цуриков А.В.                           | Август          |                      |
| 5     | Создание запаса угля в соответствии с утвержденным нормативом (рассчитанным по Приказу Минэнерго России от 10.08.2012 № 377).<br>Обеспечение наличия Общего норматива запаса топлива (ОНЗТ) на начало отопительного периода в полном объеме. | Директор Шпет<br>В.В.                                 | Август          |                      |
| 6     | Проведение инвентаризации аварийного запаса материалов и оборудования  | Директор Шпет<br>В.В.<br>Начальник ПТО<br>Лашков С.В. | Август          |                      |
| 7     | Осенний осмотр дымовой трубы, строительных конструкций здания котельной (котельные № 2, № 3)   | Нач. участка<br>Чистобаев М.Е.                        | Сентябрь        |                      |

### III. Техническая часть

| № п/п | Ремонтные работы  | Ответственный за исполнение    | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
|-------|---|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1     | Дефектовка котлов и насосов, запорной арматуры в тепловых колодцах (замена набивок болтов) (котельные № 2, № 3) | Нач. участка<br>Чистобаев М.Е. | Май –<br>Июнь   |                      |
| 2     | Ревизия сетевых насосов, дутьевых вентиляторов.<br>Протяжка анкерных болтов (котельные № 2 и № 3)               | Гл. инженер<br>Цуриков А.В.    | Май –<br>Июнь   |                      |

| № п/п | Ремонтные работы   | Ответственный за исполнение    | Срок исполнения  | Отметка о выполнении |
|-------|--|--------------------------------|------------------|----------------------|
| 3     | Чистка всех магнитных пускателей (котельные № 2, № 3)<br>(Подготовка электрооборудования к зиме)         | Гл. инженер<br>Цуриков А.В.    | Май              |                      |
| 4     | Чистка котлов (котельные № 2 и № 3) (Удаление накипи и сажи для повышения КПД)                           | Нач. участка<br>Чистобаев М.Е. | Май –<br>Июнь    |                      |
| 5     | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, котлов на прочность и плотность (котельная № 2, № 3) | Нач. участка<br>Чистобаев М.Е. | Май –<br>Июнь    |                      |
| 6     | Ревизия и настройка предохранительных клапанов котлов (котельная № 2, № 3)                               | Нач. участка<br>Чистобаев М.Е. | Июнь –<br>Июль   |                      |
| 7     | Косметический ремонт производственных помещений (котельные № 2, № 3)                                     | Нач. участка<br>Чистобаев М.Е. | Май –<br>Июль    |                      |
| 8     | Замена дымовой трубы (котельная № 3)   | Гл. инженер<br>Цуриков А.В.    | Июнь –<br>Июль   |                      |
| 9     | Техническое обследование экспертной организацией дымовой трубы (котельная № 3)                           | Гл. инженер<br>Цуриков А.В.    | Июль             |                      |
| 10    | Поверка манометров (котельные № 2 и № 3) 6 шт.   | Гл. инженер<br>Цуриков А.В.    | Июль             |                      |
| 11    | Обслуживание электрооборудования с заменой вышедших из строя агрегатов и узлов (котельные № 2 и № 3)     | Гл. инженер<br>Цуриков А.В.    | Июнь –<br>август |                      |